



Pasūtītājs:

Montāžas adrese:

Kontakti:

Objekts: Vienstāva māja V5 / 1.stāvs 162,0m² + mansarda telpa 44,9m²

Plānojums: Standarta

Tāme

Pamatkomplekts

Nr.	Pozīcija, apraksts	Kopā, €
1	<input checked="" type="checkbox"/> Būvlaukuma sagatavošana, zemes darbi Būvasu un augstuma atzīmes uzmērīšana un nospraušana dabā Būvlaukuma zemes virskārtas norakšana (dziļumā līdz 600mm) Pieberamā smiltis un tās iestrāde, pamatnes blietēšana	8103,88
2	<input checked="" type="checkbox"/> Komunikāciju un siltās grīdas kontūru izbūve pamatos Komunikāciju kanālu (ūdens, kanalizācija, elektrība) iestrāde un pozicionēšana Siltu grīdu un ūdensapgādes cauruļu iestrāde, pozicionēšana un presēšana ar gaisu	4202,35
3	<input checked="" type="checkbox"/> Siltināta pamatu plātne Izlīdzinošās kārtas iestrāde, virsmas līmeņošana Paliekošo pamatu veidņu L-bloku montāža, hidroizolācijas plēves un armējuma iestrāde Pamatu plātnes betonēšana, slīpēšana, pamatu perimetra līdzināšana	14719,24
4	<input checked="" type="checkbox"/> Mājas pamatkonstrukcijas (rūpnīcas komplekts, ārsienu konstrukcijas dziļums B=300mm) Pildrežģa nesošais rāmis- līmētas egles stabi, sijas un spāres (imprignēts, krāsots GW310) Ārsienu SIP paneļi, biezums 230/270mm, NEO70 siltinājums, ar savienojumiem un stiprinājumiem Griestu un pārseguma SIP paneļi, biezums 146mm, laminēti balti, ar stiprinājumiem Jumta SIP paneļi, biezums 220mm, telpas daļa laminēta balta, ar stiprinājumiem Horizontāls pusspundes koka dēlīšu apšuvums ārsienu paneļiem (gruntēts, krāsots GW310) Masā tonēts silikona dekoratīvais apmetums Ceresit CT74 (2,5mm akmentiņu faktūra) ārsienu paneļiem Logaiļu nobeiguma dēļi un apdares līstes Difūzijas membrānas segums jumta paneļiem	83009,63
5	<input checked="" type="checkbox"/> Jumta segums un lietus ūdens noteksisatēma Bituma šindelji Katepal Rocky Jumta seguma apakšklājs visai jumta plaknei Skārda specelementi vējmalām un lāseņiem, stiprinājumi (specelementu pārklājums Pural) Kanalizācijas ventilācijas (2xDN110) izvadi ar jumta iestrādi Iebūvēta tekņu sistēma jumta paneļos un apaļās notekcaurules ar sienu stiprinājumiem	8326,62
6	<input checked="" type="checkbox"/> Logi, bīdāmās durvis un ārdurvis (Uw=0,9W/m²*K) LT92 koka logi, 3K Low-E stiklojums, pakešu pildījums ar argonu, siltie pakešu rāmīši Bīdāmās durvis hallē izejai uz terasi ar HKS 200Z mehānismiem Ārdurvis (92mm profila biezums) nokomplektētas ar 3D eņģēm, slēdzeni, rokturi un alumīnija sliekšni Logu stiprinājumi, stiprināšanas noseglīstes, ārējās palodzes Logu iakojujums- firmas Remmers ūdens bāzes krāsas un lazūras	22768,27
7	<input checked="" type="checkbox"/> Starpsienu karkasi Līmēta koka karkasa starpsienu režģi ar stiprinājumiem Stiprinājumi, blīvējumi	4950,75
8	<input checked="" type="checkbox"/> Mājas iekšējā apdare Starpsienu izolācija: Paroc Extra akmens vate Laminētas ārsienu un starpsienu apdares mēbeļu plātnes, biezums- 16mm Knauf GKBI mitrumizturīgā reģipša sienu apšuvums vannas istabās Isoplaat kokšķiedru plāksnes pārseguma paneļiem 2.stāva telpā	8555,47

Laminātu pieslēgumu noseģlīstes, griestu līstes un kājlīstes nesošo konstrukciju krāsā
Plākšņu montāžas līme PU un stiprinājumi

9	<input checked="" type="checkbox"/> Grīdas segums	5301,87
EGGER PRO Classic (12mm, 33.klase, 4V) grīdas lamināts istabās, ieejas gaitenī un mansarda telpā Lamināta apakšklājs un hidroizolācijas plēve Katlu telpa un vannas istabas bez grīdas segumiem		
10	<input checked="" type="checkbox"/> Iekšdurvis	2816,90
Finierētas priedes masīvkoka durvis ar blīvējumiem Komplektā pirkstiņņēģes, slēdzenes ar cilindriem un WC aizgriežņiem, nerūsējoša metāla rokturi Durvju lakojums- firmas Remmers ūdens bāzes lazūras Finierētas iekšdurvju ailu apdares noseģlīstes, tonis durvju krāsā		
11	<input checked="" type="checkbox"/> Kāpnes	1474,08
Līmētas viena laiduma priedes masīvkoka kāpnes vaigos, B=800mm Ārējā marga ar apaļiem nerūsējoša tērauda reliņiem Apdares līstes pārseguma perimetra nobeigumam		
12	<input checked="" type="checkbox"/> 2.stāva margas mansarda telpai	450,70
Horizontāli egles dēļu reliņi ar stiprinājumiem 2.stāva telpai uz halli Koka detaļu krāsojums māju konstrukciju tonī (Remmers GW310)		
13	<input checked="" type="checkbox"/> Elektroinstalācija	3697,82
Iebūvējams sadalnes skapis Hager Volta (60 moduļi) Kabeļu instalācija ar aizsargizolāciju sienās un pārsegumā, stiprinājumi Sadales automātisko slēdžu komplekts ar noplūdes strāvu aizsardzību Firmas Schneider Electric slēdži un rozetes, sērija Sedna Design, tonis bēšs		
14	<input checked="" type="checkbox"/> Dzeramā ūdens apsaiste un kanalizācija	2029,95
Iekšējā ūdensvada sistēma (kausējamā PPR sistēma) ar karstā ūdens tvertni (100L Dražice elektriskais) Karstā ūdens recirkulācijas sistēma ar Grundfos UP sūkni Rupjais ūdens filtrs ievadā, noslēģventilji, drošības vārsti un izplešanās trauks karstajam ūdenim Cauruļu pretkondensāta izolācija un siltumizolācija PVC kanalizācijas caurules un veidgabali santehnikas pieslēģšanai ēkā		
15	<input checked="" type="checkbox"/> Nosūces ventilācija	219,73
Nosūces ventilātori (d=100mm) vannas istabās un katlu telpā ar izvadiem uz mājas sānu fasādēm Ventilatoru ieslēģšana ar atsevišķiem slēģdiem		
16	<input checked="" type="checkbox"/> Iebūvētās mēbeles	5244,00
L-veida virtuves iekārta bez izlietnes, maisītāja un iebūvējamās virtuves tehnikas (Antaro, LED, karuselis) Ieejas gaiteņa skapis ar bīdāmām durvīm un iekšējiem atvilkņģu blokiem (skapja platums 2,40m)		
17	<input checked="" type="checkbox"/> Mājas konstrukciju montāģa	23768,89

Mājas pamatkomplekta summa: 199 640,16

PVN21%: 41 924,43

Pavisam: 241 564,60

Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Par precīzām mājas izmaksām lūģģu interesēģģies SIA "Līvas Grupa" biroģģā.