



Pasūtītājs:

Montāžas adrese:

Kontakti:

Objekts: Vienstāva māja LivEko

Plānojums: PlanA standarta plānojums

## Tāme

### Pamatkomplekts

Nr.	Pozīcija, apraksts	Kopā, €
1	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Būvlaukuma sagatavošana, zemes darbi</b> Būvasu un augstuma atzīmes uzmērīšana un nospraušana dabā Būvlaukuma zemes virskārtas norakšana Pieberamā smiltis un tās iestrāde (biezumā līdz 600mm), pamatnes blietēšana	6185,25
2	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Komunikāciju un siltās grīdas kontūru izbūve</b> Komunikāciju kanālu (ūdens, kanalizācija, elektrība) iestrāde un pozicionēšana Siltā grīdu un ūdensapgādes cauruļu iestrāde, pozicionēšana un presēšana ar gaisu	2818,60
3	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Siltināta pamatu plātne</b> Izlīdzinošās kārtas iestrāde, virsmas līmeņošana Paliekošo pamatu veidņu L-bloku montāža, hidroizolācijas plēves un armējuma iestrāde Pamatu plātnes un ieejas nojumes stabu betonēšana, slīpēšana, pamatu perimetra līdzināšana	9080,15
4	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Mājas pamatkonstrukcijas (rūpnīcas komplekts)</b> Sieni perimetra pamatsijas- līmētas egles sijas (imprignētas, krāsotas) Ārsienu SIP paneļi, biežums 200mm, NEO70 siltinājums, ar savienojumiem un stiprinājumiem Pārseguma nesošās perimetra sijas, griestu paneļu atbalsta sijas Laminēti balti griestu SIP paneļi, biežums 220mm, NEO70 siltinājums, ar stiprinājumiem Jumta kopnes mājai un ieejas lieveņa nojumei, jumta hidroizolācijas plēve Ārsienu koka dēlīšu apšuvums ar nesošo karkasu (krāsojums- Remmers GW310 ūdens bāzes lazūras) Ārsienu Cetrus Plus plākšņu apšuvums (gruntēts, krāsots) ar stiprinājumiem Logaiņu nobeiguma dēļi un apdares līstes Difūzijas membrānas segums ārsienu paneļiem Ieejas lievenis ar krāsotu 90mm egles terases dēļu segumu Iebūvētas salokāmās bēniņu kāpnes ar lūku virs ieejas lieveņa 0,60x1,20m	38646,67
5	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Jumta segums ar latojumiem</b> Trapecveida tērauda jumta segums TP20, metāla pārklājums Polyester Jumta horizontālais un vertikālais latojums Skārda specelementi, kore, vėjmalas un stiprinājumi Apaļā metāla lietusūdens noteksisatēma ar notekcaurulēm, divpusējs Pural pārklājums	6299,19
6	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Logi, balkona durvis un ārdurvis (Uw=0,9W/m<sup>2</sup>*K)</b> LT92 koka logi, 3K Low-E stiklojums, pakešu pildījums ar argonu, siltie pakešu rāmīši Ārdurvis (92mm profila biežums) nokomplektētas ar 3D enģēm, slēdzeni, rokturi un alumīnija sliekšni Logu stiprinājumi, stiprināšanas noseģlīstes, ārējās palodzes Logu lakojums- firmas Remmers ūdens bāzes krāsas un lazūras	9606,53
7	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Starpsienu karkasi</b> Līmēta koka karkasa starpsienu režģi Stiprinājumi, blīvējumi	2621,67
8	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Mājas iekšējā apdare</b> Starpsienu izolācija ar Paroc Ultra akmens vati Laminētas ārsienu un starpsienu apdares mēbeļu plātnes, biežums- 16mm	4807,79

Knauf Green mitrumizturīgā režģpša sienu apšuvums tualetē un vannas istabā  
Laminātu logu pieslēgumu noseglīstes, griestu līstes un kājlīstes nesošo konstrukciju krāsā  
Plākšņu stiprinājumi un PU elastīgā montāžas līme

9	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Grīdas segums</b>	2659,33
EGGER PRO Classic (12mm, 33.klase, 4V) grīdas lamināts istabās un ieejas gaitenī Lamināta apakšklājs Arbiton Secura Thermo Aquastop un hidroizolācijas plēve pamatu plātnei Katlu telpa, tualete un vannas istaba bez grīdas segumiem		
10	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Iekšdurvis</b>	2428,40
Finierētas priedes masīvkoka durvis ar blīvējumiem Komplektā pirkstiņņēģes, slēdzenes ar cilindriem un WC aizgriežņiem, nerūsējoša metāla rokturi Durvju lakoju- firmas Remmers ūdens bāzes lazūras Finierētas iekšdurvju aiļu apdares noseglīstes, tonis durvju krāsā		
11	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Elektroinstalācija</b>	2777,23
Iebūvējams sadalnes skapis Hager Volta (48 moduļi) Kabeļu instalācija ar aizsargizolāciju sienās un pārsegumā, stiprinājumi Sadales automātisko slēdžu komplekts ar noplūdes strāvu aizsardzību Firmas Schneider Electric slēdži un rozetes, sērija Sedna Design, tonis bēšs		
12	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Dzeramā ūdens apsaiste un kanalizācija</b>	1038,04
Iekšējā ūdensvada sistēma (kausējamā PPR sistēma) ar karstā ūdens tvertni (100L Dražice elektriskā) Rupjais ūdens filtrs ievadā, noslēgventiļi, drošības vārsti un izplešanās trauks karstajam ūdenim Cauruļu pretkondensāta izolācija un siltumizolācija PVC kanalizācijas caurules un veidgabali santehnikas pieslēgšanai ēkā		
13	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Nosūces ventilācija</b>	182,29
Nosūces ventilātori (d=100mm) vannas istabā un tualetē ar izvadiem uz mājas priekšējo fasādi Gaisa vadi un nosegrestes ventilātoru izvadiem Ventilātoru ieslēgšana ar atsevišķiem slēdžiem		
14	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Iebūvētās mēbeles</b>	3081,00
L-veida virtuves iekārta bez izlietnes, maisītāja un iebūvējamās virtuves tehnikas Iebūvējamais koridora skapis ar bīdāmām durvīm, atvilktnēm un spoguļi (bloka garums 1,63m)		
15	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Mājas konstrukciju montāža</b>	11744,05

<b>Mājas pamatkomplekta summa:</b>	<b>103 976,19</b>
<b>PVN21%:</b>	<b>21 835,00</b>
<b>Pavisam:</b>	<b>125 811,18</b>

**Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Par precīzām mājas izmaksām lūdzim interesēties SIA "Līvas Grupa" birojā.**