



"Alejas", Jaunpils, Tukuma novads, Latvija, LV-3145

2024.10.18

tel: +371 63162442, mob. +371 29426766

e-pasts: info@livasgrupa.lv

internetā: www.livasgrupa.lv

Pasūtītājs:

Montāžas adrese:

Kontakti:

Objekts: Vienstāva māja LivErgo 92L

Plānojums: Standarta plānojums 91,8m²

Tāme

Pamatkomplekts

Nr.	Pozīcija, apraksts	Kopā, €
1	<input checked="" type="checkbox"/> Būvlaukuma sagatavošana, zemes darbi Būvasu un augstuma atzīmes uzmērīšana un nospraušana dabā Būvlaukuma zemes virskārtas norakšana Pieberamā smiltis un tās iestrāde (biezumā līdz 600mm), pamatnes blietēšana	5490,14
2	<input checked="" type="checkbox"/> Komunikāciju un siltās grīdas kontūru izbūve Komunikāciju kanālu (ūdens, kanalizācija, elektrība) iestrāde un pozicionēšana Siltu grīdu un ūdensapgādes cauruļu iestrāde, pozicionēšana un presēšana ar gaisu	2336,62
3	<input checked="" type="checkbox"/> Siltināta pamatu plātne Izlīdzinošās kārtas iestrāde, virsmas līmeņošana Paliekošo pamatu veidņu L-bloku montāža, hidroizolācijas plēves un armējuma iestrāde Pamatu plātnes betonēšana, slīpēšana, pamatu perimetra līdzināšana	8087,95
4	<input checked="" type="checkbox"/> Mājas pamatkonstrukcijas (rūpnīcas komplekts) Sienu perimetra pamatsijas- līmētas egles sijas (imprignētas, krāsotas) Ārsienu SIP paneļi, biežums 200mm, NEO70 siltinājums, ar savienojumiem un stiprinājumiem Pārseguma nesošās perimetra sijas, griestu paneļu atbalsta sijas Laminēti balti griestu SIP paneļi, biežums 220mm, NEO70 siltinājums, ar stiprinājumiem Jumta kopnes un hidroizolācijas plēve Ārsienu koka dēlīšu apšuvums ar nesošo karkasu (krāsojums- Remmers GW310 ūdens bāzes lazūras) Ārsienu Cetris Plus plāksņu apšuvums (gruntēts, krāsots) ar stiprinājumiem Logaiļu nobeiguma dēļi un apdares līstes Difūzijas membrānas segums ārsienu paneļiem	33327,84
5	<input checked="" type="checkbox"/> Jumta segums ar latojumiem Trapecveida tērauda jumta segums TP20, metāla pārklājums Polyester Jumta horizontālais un vertikālais latojums Skārda specelementi, kore, vėjmalas un stiprinājumi Kanalizācijas ventilācijas (1xDN110) izvads Apaļā metāla lietūsūdens noteksisatēma ar notekcaurulēm, divpusējs Pural pārklājums	4790,13
6	<input checked="" type="checkbox"/> Logi, balkona durvis un ārdurvis (Uw=0,9W/m²*K) LT92 koka logi, 3K Low-E stiklojums, pakešu pildījums ar argonu, siltie pakešu rāmīši Ārdurvis (92mm profila biežums) nokomplektētas ar 3D enģēm, slēdzeni, rokturi un alumīnija sliekšni Logu stiprinājumi, stiprināšanas noseģlīstes, ārējās palodzes Logu lakojums- firmas Remmers ūdens bāzes krāsas un lazūras	6522,05
7	<input checked="" type="checkbox"/> Starpsienu karkasi Līmēta koka karkasa starpsienu režģi Stiprinājumi, blīvējumi	2128,98
8	<input checked="" type="checkbox"/> Mājas iekšējā apdare Starpsienu izolācija ar Paroc Ultra akmens vati	4561,58

Laminētas ārsienu un starpsienu apdares mēbeļu plātnes, biezums- 16mm
 Knauf Green mitrumizturīgā reģipša sienu apšuvums vannas istabā
 Laminātu logu pieslēgumu noseglīstes, griestu līstes un kājlīstes nesošo konstrukciju krāsā
 Plākšņu stiprinājumi un PU elastīgā montāžas līme

9	<input checked="" type="checkbox"/> Grīdas segums	2269,42
EGGER PRO Classic (12mm, 33.klase, 4V) grīdas lamināts istabās un ieejas gaitenī Lamināta apakšklājs Arbiton Secura Thermo Aquastop un hidroizolācijas plēve pamatu plātnei Katlu telpa, tualete un vannas istaba bez grīdas segumiem		
10	<input checked="" type="checkbox"/> Iekšdurvis	2012,05
Finierētas priedes masīvkoka durvis ar blīvējumiem Komplektā pirkstiņņēģes, slēdzenes ar cilindriem un WC aizgriežņiem, nerūsējoša metāla rokturi Durvju lakojujums- firmas Remmers ūdens bāzes lazūras Finierētas iekšdurvju ailu apdares noseglīstes, tonis durvju krāsā		
11	<input checked="" type="checkbox"/> Elektroinstalācija	2181,63
Iebūvējams sadalnes skapis Hager Volta (48 moduļi) Kabelu instalācija ar aizsargizolāciju sienās un pārsegumā, stiprinājumi Sadales automātisko slēdžu komplekts ar noplūdes strāvu aizsardzību Firmas Schneider Electric slēdži un rozetes, sērija Sedna Design, tonis bēšs		
12	<input checked="" type="checkbox"/> Dzeramā ūdens apsaiste un kanalizācija	906,62
Iekšējā ūdensvada sistēma (kausējamā PPR sistēma) ar karstā ūdens tvertni (100L Dražice elektriskā) Rupjais ūdens filtrs ievadā, noslēgventīļi, drošības vārsti un izplešanās trauks karstajam ūdenim Cauruļu pretkondensāta izolācija un siltumizolācija PVC kanalizācijas caurules un veidgabali santehnikas pieslēgšanai ēkā		
13	<input checked="" type="checkbox"/> Nosūces ventilācija	72,22
Nosūces ventilātors (d=100mm) vannas istabā ar izvadu uz mājas sānu fasādi Gaisa vadi un nosegrete ventilatora izvadam Ventilatora ieslēgšana ar atsevišķu slēdzi		
14	<input checked="" type="checkbox"/> Iebūvētās mēbeles	3315,00
L-veida virtuves iekārta bez izlietnes, maisītāja un iebūvējamās virtuves tehnikas Iebūvējamais koridora skapis ar bīdāmām durvīm, atvilktnēm un spoguļi (bloka garums 2,14m)		
15	<input checked="" type="checkbox"/> Mājas konstrukciju montāža	10170,04

Mājas pamatkomplekta summa:	88 172,28
PVN21%:	18 516,18
Pavisam:	106 688,46

Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Par precīzām mājas izmaksām lūdzam interesēties SIA "Līvas Grupa" birojā.