



Pasūtītājs:

Montāžas adrese:

Kontakti:

Objekts: Kompaktā māja

Plānojums: Standarta

Tāme

Pamatkomplekts

Nr.	Pozīcija, apraksts	Kopā, €
1 <input checked="" type="checkbox"/>	Mājas pamatkonstrukcijas (rūpnīcas komplekts) Nesošs pamatu režģis ar stiprinājumiem: līmētas egles sijas ar savienojumiem (imprignētas, krāsotas) Grīdas SIP paneli, biezums 200mm, NEO70 siltinājums, ar stiprinājumiem Ārsienu SIP paneli, biezums 200mm, NEO70 siltinājums, ar savienojumiem un stiprinājumiem Nesošais pārseguma režģis ar stiprinājumiem: līmētas egles sijas ar savienojumiem (krāsotas GW310) Jumta SIP paneli, biezums 220mm, NEO70 siltinājums, ar stiprinājumiem Starpsienu koka karkasi ar stiprinājumiem Jumta spāres, starplatojums, papildus beramās vates izolācija Paroc BLT9, 18mm dūris plātņu segums Ārsienu apšuvums: vertikāli 90mm koka apšuvuma dēļi (imprignēti, krāsoti) un Cetris Plus cementa-skaidu plāksnes (gruntētas, sedzoši krāsotas) Logailu nobeiguma dēļi un līstes Difūzijas membrāna paneļiem un ventilējamo fasāžu plēve Delta Fassade koka apšuvumiem Ieejas kāpnes (3 pakāpieni) un lievenis ar terases dēļu segumu	32529,99
2 <input checked="" type="checkbox"/>	Jumta segums Bituma grunts Kausējamā bituma apakšklājs (Bipol EPP) un virsklājs (Tehnoelast K-PS 170/5000) Metāla jumta parapeti un apaļā lietūsūdens notek sistēma mājas aizmugurē	2523,76
3 <input checked="" type="checkbox"/>	Mājas iekšējā apdare Laminētas ārsienu mēbeļu plātnes, biezums: 16mm Laminētas starpsienu mēbeļu plātnes, biezums: 16mm Starpsienu skaņas izolācija: Paroc Ultra akmens vate Laminātu pieslēgumu noseglīstes, griestu līstes Knauf Green mitrumizturīgā reģipša sienu apšuvums vannas istabā	2707,64
4 <input checked="" type="checkbox"/>	Grīdas segums EGGER PRO Classic (12mm, 33.klase, 4V) grīdas lamināts istabās un ieejas gaitenī Lamināta apakšklājs- 12mm kokšķiedru plātnes Isoplaat Priedes koka kājlīstes nesošo konstrukcijas krāsā Vannas istaba bez grīdas seguma (grīdas segums: Knauf Bodenplatte reģipsis)	1833,11
5 <input checked="" type="checkbox"/>	Logi, balkona durvis un ārdurvis (Uw=0,9W/m²*K) LT92 koka logi, 3K Low-E stiklojums, pakešu pildījums ar argonu, siltie pakešu rāmīši Ārdurvis (92mm profila biezums) nokomplektētas ar 3D eņģēm, slēdzeni, rokturi un alumīnija sliekšni Logu stiprinājumi, stiprināšanas noseglīstes, ārējās palodzes Logu iakoju- firmas Remmers ūdens bāzes krāsas un lazūras	6811,73
6 <input checked="" type="checkbox"/>	Iekšdurvis Līmētas priedes masīvkoka durvis ar blīvējumiem Komplektā eņģes, slēdzenes ar cilindriem un WC aizgriežņiem, nerūsējoša metāla rokturi Durvju iakoju: firmas Remmers ūdens bāzes lazūras	1480,00
7 <input checked="" type="checkbox"/>	Elektroinstalācija un elektriskā apsilde Sienā iebūvējama sadale (36 moduļu) Vadu instalācija ar aizsargizolāciju grīdā, sienās un jumta paneļos	2113,91

Sadales automātu komplekts ar noplūdes strāvu aizsardzību
Firmas Schneider Electric slēdži un rozetes, sērija Sedna Design, tonis bēšs
Elektriskie konvekcijas apkures radiātori Ensto Beta
Atsevišķi ieslēdzams nosūces ventilators vannas istabā

8	<input checked="" type="checkbox"/> Dzēramā ūdens apsaiste un kanalizācija	955,67
Iekšējā ūdensvada sistēma (kausējamā PPR sistēma) ar karstā ūdens tvertni (80L Dražice elektriskā) Rupjais ūdens filtrs ievadā, noslēgventiļi, drošības vārsti un izplešanās trauks karstajam ūdenim Cauruļu pretkondensāta izolācija un siltumizolācija PVC kanalizācijas caurules un veidgabali santehnikas pieslēgšanai ēkā		
9	<input checked="" type="checkbox"/> Iebūvētās mēbeles	2639,59
Virtuves iekārta bez izlietnes, maisītāja un iebūvējamās virtuves tehnikas Iebūvējamais koridora skapis ar veramām durvīm un atvilktnu blokiem		
10	<input checked="" type="checkbox"/> Montāža	8278,36
Montāžas izmaksas		
Mājas pamatkomplekta summa:		61 873,47
PVN21%:		12 993,43
Kopā:		74 866,90

Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Par precīzām mājas izmaksām lūdzam interesēties SIA "Līvas Grupa" birojā.