



"Alejas", Jaunpils, Tukuma novads, Latvija, LV-3145

tel: +371 63162442, fax: +371 63107107, mob. +371 29426766

e-pasts: [info@livasgrupa.lv](mailto:info@livasgrupa.lv)

internetā: [www.livasgrupa.lv](http://www.livasgrupa.lv)

2024.10.18

Pasūtītājs:

Montāžas adrese:

Kontakti:

Objekts: Vienstāva māja LivEko

Plānojums: PlanA standarta plānojums

## Tāme

### Papildkomplektācija

Nr.	Pozīcija, apraksts	Pozīcija, €	Kopā, €
1	Transports, celšanas tehnika, plānojums <input type="checkbox"/> Būvkonstrukciju un montāžas transports, celšanas tehnika (mainās no attāluma līdz objektam!) <input type="checkbox"/> Ģenerators pamatu montāžai (ja pamatu izbūves laikā nav pieejams elektrības pieslēgums) <input type="checkbox"/> Ūdens pamatu izbūvei (ja pamatu betonēšanas laikā nav pieejams ūdens (nepieciešams ~0,5m3)) <input type="checkbox"/> Mājas plānojums spoguļskatā	0,00 350,00 100,00 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2	Piemaksas jumta segumiem <input checked="" type="radio"/> Standarta trapecveida metāla jumta segums TP20, pārklājums POLYESTER (bāze) <input type="radio"/> Tērauda metāldakstiņu segums, pārklājums POLYESTER <input type="radio"/> Tērauda jumta segums Classic, pārklājums PURAL <input type="radio"/> Katepal Rocky bituma šindeļu segums <input type="radio"/> IKO Cambridge laminēto bituma šindeļu segums ar ventilācijas kori <input type="radio"/> Divviļņu betona dakstiņu segums Benders Palema <input type="radio"/> Divviļņu betona dakstiņu segums Benders Palema Candor (glancēta virsma) <input type="radio"/> Plakano betona dakstiņu segums Benders Carisma <input type="checkbox"/> PURAL pārklājums trapecveida vai metāldakstiņu jumta segumiem <input type="checkbox"/> Cauruļveida sniega aiztures barjeras metāla jumtam (vienā joslā pa apakšējo jumta malu)	0,00 595,80 4256,99 1550,21 2906,13 916,77 1267,31 4143,88 1147,93 1927,27	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3	Piemaksas logiem, balkona durvīm un ārdurvīm <input type="checkbox"/> Koka logi divās krāsās <input type="checkbox"/> Krāsotas alumīnija uzlietas koka logiem BUG HOLZ+ (standarta logu komplektam) <input type="checkbox"/> Ārdurvju hidrauliskais aizvērējs GEZE TS2000 un vērējroka ar fiksāciju <input type="checkbox"/> Ārdurvju dizaina izmaiņas <input type="checkbox"/> Bīdāmā vārtne HKS 200Z viesistabas lielajam logam (tikai PlanB, bīdās 1/2 no loga) <input type="checkbox"/> Papildus vitrīnas logs (570x2380mm) virtuves zonā mājas gala fasādē <input type="checkbox"/> Papildus verams-gāžams logs (570x2380mm) virtuves zonā mājas gala fasādē <input type="checkbox"/> Papildus vārtne halles stūra logā <input type="checkbox"/> Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (katlu telpa) <input type="checkbox"/> Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (virtuve, vannas istaba) 1 ▼ <input type="checkbox"/> Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (balkona durvis) 1 ▼ <input type="checkbox"/> Rullo insektu siets ar Transpatec tīklu (papildus logam virtuves zonā) 218,15 <input type="checkbox"/> Piemaksa par veramo insektu sietu ar rāmi balkona durvīm (1 kompl.) 1 ▼	390,00 3376,49 113,46 150,00 900,24 787,71 997,43 324,00 168,97 189,93 255,15 218,15 52,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4	Piemaksa iekšdurvju tipam <input checked="" type="radio"/> Priedes koka iekšdurvis (bāze) <input type="radio"/> Finierētas oša masīvkoka iekšdurvis <input type="checkbox"/> 33.1 laminēts matēts stikls iekšdurvīm 1 ▼ <input type="checkbox"/> Automātiskie sliekšņi iekšdurvīm (maks. blīves augstums līdz 20mm) 1 ▼	0,00 346,50 77,60 63,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5	Piemaksas koridora / vannas istabas sienas konfigurācijai <input checked="" type="radio"/> Standarta koridora niša skapim ar bīdāmām durvīm 1,63m <input type="radio"/> Pagarināta ieejas koridora niša līdz 2,24m (vannas istabā niša 620mm) <input type="radio"/> Ieejas koridora niša visā sienas garumā 3,04m (vannas istaba bez nišas)	0,00 260,00 440,00	0,00 0,00 0,00

6	Piemaksas grīdas segumiem istabās un gaiteni				
	<input checked="" type="radio"/> Lamināts EGGER PRO Classic (dēlis 12x193x1292mm, 33.kl., 4V) / bāze	0,00	0,00		
	<input type="radio"/> Lamināts Quick Step, sērija IMPRESSIVE (dēlis 8x190x1380mm,32.kl., 4V)	831,73	0,00		
	<input type="radio"/> Lamināts Quick Step, sērija MAJESTIC (dēlis 9,5x240x2050mm 32.kl., 4V)	2138,79	0,00		
	<input type="radio"/> Boen parkets, 3-joslu sērijas VIVACE, ANIMOSO, CALIFORNIA, ALAMO, CORAL	1856,06	0,00		
	<input type="radio"/> Boen parkets, 3-joslu sērijas ozols CONCERTO, GREY HARMONY, HORIZON, WARM COTTON	2288,37	0,00		
	<input type="radio"/> Boen parkets, 1-joslu 138mm dēļi pilnā garumā ozols VIVO, SAND, HONEY, PALE, ESPRESSIVE	4124,08	0,00		
	<input type="radio"/> Boen parkets, 1-joslu 138mm dēļi pilnā garumā ozols WARM GREY, INDIA GREY, BRAZILIAN BROWN	4802,83	0,00		
	<input type="checkbox"/> ROCKO vinila grīdas segums ar apakšklāju katlu telpai (pieejams vienā tonī)	265,65	0,00		
	<input type="checkbox"/> Ieejas gaitenis un/vai virtuves zona bez grīdas segumiem (flizē Pasūtītājs)	0,00	0,00		
	<input type="checkbox"/> Dažādi grīdas segumu veidi vai toni dzīvojamās telpās	0,00	0,00		
7	Elektroinstalācijas papildkomplekti				
	<input type="checkbox"/> Zemējuma kontūrs ar iedzenamajiem stieniem + pārsprieguma aizsardzības automāts	847,47	0,00		
	<input type="checkbox"/> 55x110mm kanāls ar iestrādi sienā TV vadiem un kabeļiem	1	▼	71,40	0,00
	<input type="checkbox"/> Datu kabeļa (Cat5e) instalācija ar1xRJ45 rozeti (komplekts vienai vietai)	1	▼	62,06	0,00
	<input type="checkbox"/> Signalizācijas un dūmu devēju kabeļu (8x0,2) instalācija + iebūvējama 24 moduļu sadales kārbā			219,25	0,00
	<input type="checkbox"/> IP video novērošanas kabeļa instalācija (5.kategorijas datu kabeļi)	1	▼	46,01	0,00
	<input type="checkbox"/> Elektropieslēguma izvads iebraucamo vārtu automātikai (CYKY 3x2,5mm2)			162,49	0,00
	<input type="checkbox"/> Domofona datu kabeļa izvads (UTP Cat5E)			109,67	0,00
	<input type="checkbox"/> Elektropieslēguma izvads saimniecības ēkai (CYKY 5x2,5mm2)			203,65	0,00
	<input type="checkbox"/> Elektropieslēguma izvads bioloģiskās attīrīšanas kompresoram (CYKY 3x1,5mm2)			138,23	0,00
	<input type="checkbox"/> Elektropieslēguma izvads elektroauto uzlādes stacijai (CYKY 5x4,0mm2, max.11kW iekārtām)			359,18	0,00
	<input type="checkbox"/> Krāsainie Schneider Sedna Design slēdži un rozetes ar rāmīšiem (Alumīnijs, Antracīts)			290,30	0,00
	<input type="checkbox"/> Papildus rozešu vai apgaismojuma izvada vieta	1	▼	40,00	0,00
8	Piemaksas jumta izvadiem				
	<input type="checkbox"/> Antenas masta jumta izvads (masta diametrs 19-90mm) ar iestrādi (bez masta)	1	▼	126,40	0,00
	<input type="checkbox"/> PS Solar jumta izvads (saules paneļu vai kolektoru ievadiem / bez kabeļiem vai caurulēm !)	1	▼	174,32	0,00
9	Siltās grīdas kolektors, vadības automātika un termostati				
	<input type="checkbox"/> Siltās grīdas kolektors Kermi ar noslēgarmatūru un virssienas montāžas skapis	755,24	0,00		
	<input type="checkbox"/> Siltās grīdas automātika ENGO (termostati EASY230 (mazais displejs), izpildmehānismi un slēguma modulis	591,20	0,00		
	<input type="checkbox"/> Piemaksa / ENGO E10 WiFi programmējami un attālināti vadāmi telpu termostati	288,00	0,00		
10	Daikin ALTHERMA 3 R gaiss-ūdens siltumsūkņa apkure				
	<input checked="" type="radio"/> Bez apkures iekārtas	0,00	0,00		
	<input type="radio"/> DAIKIN R32 gāzes siltumsūknis ar boileru slēgumu (atdalīts hidromodulis, bez boileru)	6589,32	0,00		
	<input type="checkbox"/> 250L karstā ūdens boileris Dražice NTR/HP siltumsūknim + 3-gaitas vārsts un slēgums	1728,47	0,00		
	<input type="checkbox"/> 300L karstā ūdens boileris Dražice NTR/HP siltumsūknim + 3-gaitas vārsts un slēgums	1935,99	0,00		
	<input type="radio"/> DAIKIN R32 gāzes siltumsūkņa komplekts All-in one ar integrēto 230L karstā ūdens tvertni	9227,92	0,00		
11	Bosch kondensācijas gāzes katlu un materiālu komplekti				
	<input checked="" type="radio"/> Bez apkures iekārtas	0,00	0,00		
	<input type="radio"/> Bosch Condens 7000iW caurplūdes gāzes katla komplekts 24/28C (dabas gāzei, bez skursteņa)	3241,29	0,00		
	<input type="radio"/> Bosch Condens 7000iW gāzes katla komplekts ar boileru slēgumu 24P (dabas gāzei, bez skursteņa)	3254,41	0,00		
	<input type="checkbox"/> Oriģinālā Bosch 80/125mm gāzes katla skursteņa izvads ar jumta pieslēgumu un montāžu	376,85	0,00		
	<input type="checkbox"/> Papildus DN110 ventilācijas izvads uz jumta gāzes katla telpai	172,21	0,00		
	<input type="checkbox"/> 7000iW gāzes katla pārbūves komplekts sašķidrīnātajai gāzei	29,13	0,00		
	<input type="checkbox"/> Atsevišķa gāzes katla oriģinālā skursteņa jumta izvada montāža (skursteņa izvadu piegādā Pasūtītājs)	198,00	0,00		
12	Karstā ūdens boileri Dražice sanitārā ūdens sagatavošanai				
	<input checked="" type="radio"/> Standarta elektriskais boileris Dražice 100L + izplešanās trauks	0,00	0,00		
	<input type="radio"/> 160L grīdas boileris Dražice gāzes apkurei (ar flanci, siltummainis 1,45m2 + izplešanās trauks)	479,81	0,00		
	<input type="radio"/> 200L grīdas boileris Dražice gāzes apkurei (ar flanci, siltummainis 1,45m2 + izplešanās trauks)	550,19	0,00		
	<input type="radio"/> Ūdens apsāistes standarta komplekts bez elektriskā 100L boileru	-270,25	0,00		
	<input type="checkbox"/> Papildus elektriskais sildelements 2,2kW ar termostatu Dražice BP sērijas boileriem ar flanci	161,00	0,00		

13	Piemaksas ūdensapsaistei			
	<input type="checkbox"/> Grohe Sense WiFi grīdas sensors (informē par noplūdi, mitruma līmeni un temperatūru)	1	▼	102,69 0,00
	<input type="checkbox"/> Trejgabals ar ventili ūdens ievadā sūkņu automātikas un hidrofora uzstādīšanai			52,62 0,00
	<input type="checkbox"/> Ūdens skaitītājs ar slēgumu un sietiņfiltru aukstajam ūdenim	1	▼	142,03 0,00
	<input type="checkbox"/> Ūdens izvads dārza laistīšanai no katlu telpas uz ieejas fasādi (ar pretaizsalšanas ventili Schell Polar)			188,51 0,00
	<input type="checkbox"/> Ventīļu slēgums atkaļķošanas / atdzelžošanas filtru uzstādīšanai			68,10 0,00
	<input type="checkbox"/> WC rāmis GROHE ar montāžu un reģipša apdari (iekļauta hromēta poga un saplākšņa panelis)	1	▼	461,35 0,00
	<input type="checkbox"/> Iebūvejamā sienas maisītāja montāža (maisītāju piegādā Pasūtītājs)	1	▼	135,00 0,00
	<input type="checkbox"/> Papildus ūdens un / vai kanalizācijas izvadi (izlietnes, dušas, vannas, WC, bidē u.c.)	1	▼	64,05 0,00
	<input type="checkbox"/> Garā dušas kanāla vietas sagatavošana pamatu plātnē (kanālu uzstāda Pasūtītājs)	1	▼	108,00 0,00
	<input type="checkbox"/> Atsevišķs kanalizācijas izvads ūdens filtru skalošanas ūdenim mājas pamatos (biologiskajai attīrīšanai)			205,17 0,00
14	Telpu dzesēšanas bloki			
	<input type="checkbox"/> Daikin PERFERA kondicionieris 2,5kW (R32, balts, 25-30m2)	1	▼	2582,32 0,00
	<input type="checkbox"/> Daikin PERFERA kondicionieris 5,0kW (R32, balts, 50-55m2)	1	▼	3130,05 0,00
	<input type="checkbox"/> Daikin STYLISH kondicionieris 2,5kW (R32, pieejams 4 krāsās, 25-30m2)	1	▼	3080,98 0,00
	<input type="checkbox"/> Daikin STYLISH kondicionieris 5,0kW (R32, pieejams 4 krāsās, 50-55m2)	1	▼	3536,55 0,00
15	Piemaksas par papildus ventilācijas iekārtu komplektiem			
	<input type="checkbox"/> Siegenia AeroTube WRG sienas rekuperātors, (WiFi, D=160mm, 45m3) ar nerūsējošo resti	1	▼	947,23 0,00
	<input type="checkbox"/> Siegenia AeroPlus WRG sienas rekuperātors, (WiFi, D=160mm, 60m3, CO2) ar nerūsējošo resti	1	▼	1694,30 0,00
	<input type="checkbox"/> Siegenia Aerovital AMBIENCE sienas rekuperātors (WiFi, D=2x80mm, 60m3, CO2), PVC nosegi			3146,63 0,00
16	Skursteņu komplekti			
	<input type="checkbox"/> Schiedel Isokern 160mm vai 200mm vienkanāla skurstenis (bez apdares katlu telpā)			1745,21 0,00
	<input type="checkbox"/> Schiedel Rondo Plus vienkanāla 160mm skurstenis (bez apdares katlu telpā)			2100,30 0,00
	<input type="checkbox"/> Schiedel Rondo Plus 160mm skurstenis + ventilācijas kanāls (bez apdares katlu telpā)			2137,66 0,00
	<input type="checkbox"/> Schiedel Rondo Plus vienkanāla 200mm skurstenis (bez apdares katlu telpā)			2122,32 0,00
	<input type="checkbox"/> Schiedel Rondo Plus 200mm skurstenis + ventilācijas kanāls (bez apdares katlu telpā)			2299,44 0,00
	<input type="checkbox"/> Ārējā gaisa pievads kamīnam mājas pamatos DN110			200,31 0,00
17	Schiedel kamīnkārnis			
	<input type="checkbox"/> Schiedel Sargas 3 kamīnkārnis un Perimeter Air dubultizolēta skursteņa komplekts			5549,19 0,00
	<input type="checkbox"/> Schiedel Mimas 150 kamīnkārnis un Perimeter Air dubultizolēta skursteņa komplekts (ar stikla paliktni)			6649,91 0,00
18	Piemaksas ieejas nojumes vējtvera stiklojumam			
	<input type="checkbox"/> Vējtvera sānu stiklojums (10mm rūdīts caurspīdīgs) / neverams	1	▼	987,79 0,00
	<input type="checkbox"/> Vējtvera sānu stiklojums (10mm rūdīts caurspīdīgs) / 1/2 bīdāma	1	▼	1159,83 0,00
	<input type="checkbox"/> Sānu vējtvera stikli ar tonējumu (Bronze, Grey)	1	▼	125,74 0,00
	<input type="checkbox"/> Vējtvera priekšpuses stiklojums (10mm rūdīts caurspīdīgs) / neverams			1805,24 0,00
	<input type="checkbox"/> Vējtvera priekšpuses stiklojums (10mm rūdīts caurspīdīgs) / 2 bīdāmas vērtnes			2189,36 0,00
	<input type="checkbox"/> Vējtvera priekšējie stikli ar tonējumu (Bronze, Grey)			321,33 0,00
19	Mēbeļu komplektācija un izmaiņas			
	<input type="checkbox"/> Mājas komplekts bez virtuves (iekļauts tikai gaitiņa iebūvējamais skapis)			-2171,00 0,00
	<input type="checkbox"/> Mājas komplekts bez gaitiņa iebūvējamā skapja (iekļautas tikai virtuves mēbeles)			-1300,00 0,00
	<input type="checkbox"/> Papildus mēbeļu komplektācijas izmaiņas			0,00 0,00
20	Terase			
	<input type="checkbox"/> Terasē ar egles dēļu klāju, __m2			0,00 0,00
	<input type="checkbox"/> Terasē margas H=660mm, L-__m			0,00 0,00

21	Piemaksas izmaiņām plānojumā, apdarē, komplektācijai u.c. izmaksas		
<input type="checkbox"/>	Ārsienu Cetrus apdares plākšņu nomaiņa pret krāsotu dēļu apšuvumu	1720,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Mājas iekšējo un ārējo koka konstrukciju krāsojums atšķirīgos toņos	725,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Sienas laminātu salikuma izmaiņas (trīs un vairāk toņi, sienas laminātu toņu izmaiņas pa telpām)	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Mājas plānojums bez mazās tualetes (palielināta katlu telpa)	-450,00	0,00
<input type="checkbox"/>	LivEko PlanA mājas plānojums ar četrām guļamistabām	2760,00	0,00
<input type="checkbox"/>	LivEko mājas pagarinājums 1288mm (1 kopnes solis, dzīvojamā platība palielinās +10,3m2)	12000,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Mājas jumta pagarinājums gala fasādē ar stabveida pamatiem un nesošo konstrukciju, platums: 3,0m	0,00	0,00
<input type="checkbox"/>	Ģenerators mājas montāžai (ja montāžas laikā nav pieejams elektrības pieslēgums)	450,00	0,00

---

**Papildkomplektācijas summa:** 0,00

**\* Transporta izmaksas ir atkarīgas no attāluma līdz mājas montāžas vietai, piebraukšanas iespējām pie zemesgabala ar lielgabariņa tehniku un tiek aprēķinātas individuāli. Transporta izmaksās ir iekļauts būvkonstrukciju, pamatu izbūves brigādes, mājas montieru, santehniķu, elektriķu u.c. speciālistu transports kā arī hidrauliskā manipulātoru izmaksas. Vidēji nokomplektētai mājai transporta izmaksas 100km attālumā no SIA "Līvas Grupa" ražotnes orientējoši sastāda 6250,00 + PVN21%.**

**Visas cenas norādītas EUR bez PVN21%**

**Cenas ir informatīvas un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Par precīzām mājas izmaksām lūdzam interesēties SIA "Līvas Grupa" birojā.**